

Vedlegg 1**EGENKONTROLLSKJEMA GRAVING I OFFENTLIG VEI – KONGSBERG KOMMUNE**

Skjema må være utfylt og oss i hende senest 2 uker etter at jobben er istandsatt midlertidig eller permanent. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstilling. Fra den dato løper garantitiden.

Entreprenør:.....

Adresse:.....

Gravetillatelse nr. (j.nr):.....

Gravested:.....

Angi strekning:.....

Start dato:..... kl..... Stopp dato:..... kl.....

Det er gravet for:El-kablerVA-ledning Tele/kabler Bredbånd Annet

Opplysninger om utført arbeid: (kryss av og angi dato)

	<i>Ja</i>	<i>Nei</i>	<i>Merknader/dato</i>
Er asfaltdekket skåret mellom ny og gammel asfalt?			
Er asfaltdekket frest mellom ny og gammel asfalt?			
Er brostein/kantstein fjernet og satt etter bestemmelsene?			
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige			
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt			
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr			
Er stedlige masser fylt tilbake i grøfta?			
Er nye masser fylt tilbake i grøfta i henhold til instruks			
Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse i henhold til kap 9.1.5			
Berørt utstyr på og langs veien (skilt mm.) er i orden			
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav			
Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er midlertidig			
Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er permanent			
Antall kryssinger/gravesår i asfalt stk.		

Mengde nylagt asfalt (pr. kryssing/gravesår): Sett kryss:

0 – 10 m2

11 – 20 m2

21 – 50 m2

+ 50 m2

.....

.....

.....

.....

Gebyrets størrelse:

kr 500,-

kr 1.000,-

kr 1.500,-

kr 2.500,-

Brukt maskiner/utstyrType.....Vekt.....

Gravemaskin.....

Komprimeringsutstyr:.....

Dato:.....

Entreprenør:.....

underskrift